

FL: 01/01	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE COBERTURAS NA ESC. MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO													
PRAZO : 08 MESES	DATA : 16/04/2025			VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 1.527.612,26									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 151.525,40	9,92%	32,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	14,00%	100,00%	
				R\$ 48.488,13	R\$ 13.637,29	R\$ 13.637,29	R\$ 13.637,29	R\$ 13.637,29	R\$ 13.637,29	R\$ 21.213,56	R\$ 151.525,40		
2	COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL- REFORMA E AMPLIAÇÃO	R\$ 590.188,48	38,63%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 118.037,70	R\$ 177.056,54	R\$ 236.075,39	R\$ 59.018,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590.188,48	
3	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO BLOCO 01	R\$ 178.211,58	11,67%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.463,47	R\$ 53.463,47	R\$ 71.284,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.211,58	
4	COBERTURAS METÁLICAS - ENTORNO DOS PRÉDIOS E ENTRADA PRINCIPAL	R\$ 386.601,28	25,31%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.980,38	R\$ 115.980,38	R\$ 154.640,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386.601,28	
5	REFORMA DE COBERTURA - CORREDOR 2º PAVIMENTO DO BLOCO 01	R\$ 58.119,44	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.059,72	R\$ 29.059,72	R\$ 0,00	R\$ 58.119,44	
6	DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DAS COBERTURAS	R\$ 87.272,38	5,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.817,90	R\$ 17.454,48	R\$ 87.272,38	
7	LIMPEZA DE OBRA E BOTA FORA	R\$ 19.911,35	1,30%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	100,00%	
				R\$ 1.991,14	R\$ 1.991,14	R\$ 1.991,14	R\$ 1.991,14	R\$ 1.991,14	R\$ 1.991,14	R\$ 1.991,14	R\$ 5.973,41	R\$ 19.911,35	
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 55.782,35	3,65%	14,00%	12,00%	20,00%	16,00%	14,00%	12,00%	8,00%	4,00%	100,00%	
				R\$ 7.809,53	R\$ 6.693,88	R\$ 11.156,47	R\$ 8.925,18	R\$ 7.809,53	R\$ 6.693,88	R\$ 4.462,59	R\$ 2.231,29	R\$ 55.782,35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		R\$ 1.527.612,26	100,00%	R\$ 176.326,49	R\$ 199.378,85	R\$ 316.323,76	R\$ 253.016,30	R\$ 210.702,97	R\$ 206.022,54	R\$ 118.968,63	R\$ 46.872,73	R\$ 1.527.612,26	
% MENSAL				11,54%	13,05%	20,71%	16,56%	13,79%	13,49%	7,79%	3,07%	0,00%	
% ACUMULADO				11,54%	24,59%	45,30%	61,86%	75,66%	89,14%	96,93%	100,00%	100,00%	