

FL: 01/01		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						 PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028				
ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOSÉ HIGINO										
PRAZO : 08 MESES		DATA : 25/02/2026		VALOR TOTAL ORÇADO		R\$ 2.378.816,13						
SECRETARIA DE OBRAS												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	158.774,39	6,67%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	100,00%
				31.754,88	15.877,44	15.877,44	15.877,44	15.877,44	15.877,44	15.877,44	31.754,88	158.774,39
2	LEVANTAMENTOS E PROJETOS	42.032,83	1,77%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				21.016,42	21.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.032,83
3	PALCO, SANITÁRIO, VESTIÁRIOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA											
3.1	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	86.576,45	3,64%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	34.630,58	51.945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.576,45
3.2	SUPERESTRUTURA - LAJES, VIGAS E PILARES	43.462,26	1,83%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	8.692,45	13.038,68	21.731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.462,26
3.3	ALVENARIAS, ESQUADRIAS E CORRIMÃOS	62.891,78	2,64%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	12.578,36	18.867,53	31.445,89	0,00	0,00	0,00	62.891,78
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INCLUSIVE RESERVATÓRIO)	15.694,85	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	7.847,43	7.847,43	0,00	0,00	0,00	15.694,85
3.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	32.668,89	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	16.334,45	16.334,45	0,00	0,00	0,00	32.668,89
3.6	PISOS, ACABAMENTOS E DIVISÓRIAS	121.953,08	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	24.390,62	73.171,85	24.390,62	0,00	0,00	20.476,88
3.7	LOUÇAS, BANCADAS E OUTROS	19.694,31	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,86	15.755,45	0,00	0,00	19.694,31
3.8	PINTURAS E TEXTURAS	20.546,22	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,49	12.327,73	0,00	20.546,22
3.9	RESERVATÓRIO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS SUBTERRÂNEO	47.957,04	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	14.387,11	33.569,93	0,00	0,00	0,00	47.957,04
4	COBERTURA, PISOS, ALAMBRADOS E ADJACENTES											
4.1	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PILARES, MURETAS E ARQUIBANCADAS	411.400,35	17,29%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	82.280,07	82.280,07	164.560,14	82.280,07	0,00	0,00	0,00	411.400,35
4.2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	589.796,31	24,79%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	176.938,89	294.898,16	117.959,26	0,00	0,00	589.796,31
4.3	PISOS, ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS	519.657,32	21,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.897,20	363.760,12	0,00	519.657,32
4.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.150,57	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.150,57	0,00	37.150,57
4.5	PINTURAS E DEMARCAÇÕES	68.407,10	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.725,68	13.681,42	68.407,10
5	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	12.030,31	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,31	12.030,31
6	RECOMPOSIÇÃO DA GRADE FRONTAL E ENTORNO (ACESSO À OBRA)	39.768,84	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.768,84	39.768,84
7	LIMPEZAS E BOTA-FORA	48.353,23	2,03%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
				0,00	0,00	9.670,65	0,00	19.341,29	0,00	0,00	19.341,29	48.353,23
TOTAL		2.378.816,13	100,00%	52.771,29	162.496,96	185.391,06	460.934,73	578.705,35	338.098,45	483.841,55	116.576,74	2.378.816,13
% MENSAL				2,22%	6,83%	7,79%	19,38%	24,33%	14,21%	20,34%	4,90%	
% ACUMULADO				2,22%	9,05%	16,84%	36,22%	60,55%	74,76%	95,10%	100,00%	