

FL: 01/01		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										 PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028	
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOSÉ HIGINO													
PRAZO : 08 MESES		DATA : 13/01/2026		VALOR TOTAL ORÇADO		R\$ 2.344.066,34		SECRETARIA DE OBRAS					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	158.774,39	6,77%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	100,00%	
				31.754,88	15.877,44	15.877,44	15.877,44	15.877,44	15.877,44	15.877,44	31.754,88	158.774,39	
2	LEVANTAMENTOS E PROJETOS	42.032,83	1,79%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				21.016,42	21.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.032,83	
3	PALCO, SANITÁRIO, VESTIÁRIOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA												
3.1	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	86.576,45	3,69%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	34.630,58	51.945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.576,45	
3.2	SUPERESTRUTURA - LAJES, VIGAS E PILARES	43.462,26	1,85%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	8.692,45	13.038,68	21.731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.462,26	
3.3	ALVENARIAS, ESQUADRIAS E CORRIMÃOS	62.891,78	2,68%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	12.578,36	18.867,53	31.445,89	0,00	0,00	0,00	62.891,78	
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INCLUSIVE RESERVATÓRIO)	15.694,85	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	7.847,43	7.847,43	0,00	0,00	0,00	15.694,85	
3.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	27.761,06	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	13.880,53	13.880,53	0,00	0,00	0,00	27.761,06	
3.6	PISOS, ACABAMENTOS E DIVISÓRIAS	120.993,87	5,16%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	24.198,77	72.596,32	24.198,77	0,00	0,00	20.476,88	
3.7	LOUÇAS, BANCADAS E OUTROS	19.694,31	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,86	15.755,45	0,00	0,00	19.694,31	
3.8	PINTURAS E TEXTURAS	20.546,22	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,49	12.327,73	0,00	20.546,22	
3.9	RESERVATÓRIO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS SUBTERRÂNEO	46.936,37	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	14.080,91	32.855,46	0,00	0,00	0,00	46.936,37	
4	COBERTURA, PISOS, ALAMBRADOS E ADJACENTES												
4.1	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PILARES, MURETAS E ARQUIBANCADAS	411.400,35	17,55%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	82.280,07	82.280,07	164.560,14	82.280,07	0,00	0,00	0,00	411.400,35	
4.2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	589.796,31	25,16%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	176.938,89	294.898,16	117.959,26	0,00	0,00	589.796,31	
4.3	PISOS, ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS	491.795,24	20,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.538,57	344.256,67	0,00	491.795,24	
4.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.150,57	1,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.150,57	0,00	37.150,57	
4.5	PINTURAS E DEMARCAÇÕES	68.407,10	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.725,68	13.681,42	68.407,10	
5	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	12.030,31	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,31	12.030,31	
6	RECOMPOSIÇÃO DA GRADE FRONTAL E ENTORNO (ACESSO À OBRA)	39.768,84	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.768,84	39.768,84	
7	LIMPEZAS E BOTA-FORA	48.353,23	2,06%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	
				0,00	0,00	9.670,65	0,00	19.341,29	0,00	0,00	19.341,29	48.353,23	
TOTAL		2.344.066,34	100,00%	52.771,29	162.496,96	185.391,06	457.982,78	574.961,44	329.547,98	464.338,09	116.576,74	2.344.066,34	
% MENSAL				2,25%	6,93%	7,91%	19,54%	24,53%	14,06%	19,81%	4,97%		
% ACUMULADO				2,25%	9,18%	17,09%	36,63%	61,16%	75,22%	95,03%	100,00%		